

Lithuanian

Derliaus nuėmimo mašinos operatoriaus kasdieninis kontrolinis sąrašas

DERLIUS

**Ar jūs žinote, koks kokybės lygis
yra privalomas šiam derliui?**

Apniokojimas <8%?
Mechaninis apgadinimas <5%?
Gruntas/grumstai/
akmenys nėra?
Bulvieniojai keletas/nėra?

Kam suteikiamas prioritetas?

**Ar jūs žinote paskutinės kokybės
kontrolės rezultatus ir kaip jie yra
palyginami su planuojamais?**

Jeigu atsiranda apgadinimas, kas
turėtų būti pagerinta, kad sumažinti
apgadinimo lygį?
Ar jums reikia pagalbos/patarimo?

PROCESAS

**Ar bandote reguliariai pakoreguoti
mašinos sureguliuvimą tam, kad
pagerinti darbą, ypač susijusį su
dirvos tipu?**

Ar jums reikia pagalbos/patarimo?

Ar yra tam tikrų vietų derliaus nuėmimo mašinoje, kurios, jūsų nuomone, galėtų padidinti šakniavaisių apgadinimą?

Kokių Jūs galėtumėte imtis priemonių?

Ar jūs naudojate tinkamiausią struktūrą esamoms sąlygoms? Pavyzdžiui, geležčių greitį, geležčių dydį, geležčių uždangalus, geležčių tipą, laistymo reikmenis, valymo volelių dydį ir tipą, valymo modulį ir pan.

Ar laukas bei lauko sąlygos galėtų sukelti apgadinimą, pavyzdžiui, nuožulnumai, dirvos drėgnumas, piktžolės, bulvienojai ir pan.?

Apgalvokite geriausią būdą, kaip rinkti derlių nuožulniose vietose, kaip drėkinti dirvą, kaip kulti/rauti/purkšti piktžoles.

JEI JUMS KAŽKAS KELIA SUSIRŪPINIMĄ, PRANEŠKITE APIE TAI VADOVUI – GRĮŽTAMASIS RYŠYS YRA GYVYBIŠKAI SVARBUS!

DERLIAUS NUĖMIMO MAŠINA		PATIKRINTA
Patikrinti	Laikykitės gamintojo nustatytos kasdieninės priežiūros plano	<input type="checkbox"/>
Patikrinti	Užtikrinkite, kad derliaus nuėmimo mašinos vadovas yra prieinamas, geriausia – pačioje mašinoje	<input type="checkbox"/>
Patikrinti	Kad visos paslaugos būtų atliekamos ir pavaros dirbtų taip, kaip reikia	<input type="checkbox"/>
Patikrinti	Kad noragai, diskai, įleidimo voleliai būtų sureguliuoti ir veiktu, kaip reikia	<input type="checkbox"/>
Patikrinti	Ar neapgadintos geležtės, ar tarp geležčių nėra įstrigusių tokių daiktų kaip viela ar senas metalas. Ar akmenys/gruntai/bulvienojai po voleliais nestumia geležčių į vieną pusę.	<input type="checkbox"/>
Patikrinti	Kad bulvienoju voleliai nebūtų susidėvėję ar apgadinti bei patikrinti bulvienoju galūnes	<input type="checkbox"/>
Patikrinti	Kad valymo modulis nebūtų susidėvėjęs ar apgadintas	<input type="checkbox"/>
Patikrinti	Ar nėra tarpų derliaus perdavimo vietose, kuriose galėtų įstrigti šakniavaisiai	<input type="checkbox"/>
Patikrinti	Ar akmenų/gruntų/bulvienoju susidarymas neapgadino elevatoriaus trajektorijos ir neiškraipė elevatoriaus juostos	<input type="checkbox"/>

Patikrinti	Ar pasirūpinta apsauginiu sluoksniu/medžiaga derliaus perdavimo taškuose	<input type="checkbox"/>
Patikrinti	Būklę apsauginių prietaisų, tokių kaip iškritimų smulkintuvų/paklotų ir pan. derliaus perdavimo iš derliaus nuėmimo mašinų į priekabas metu.	<input type="checkbox"/>